Monitoreo en Derecho de Vía

Progres. _____

Fecha:

	SI	NO	Observaciones
Se identificaron las áreas con revegetación sensible?			
Se eligieron zonas ya impactadas para el derecho de vía?			
Se utilizan caminos anteriormente construidos?			
Se mantiene una zona de protección adyacentes a ríos?			
Se limpian con htas manuales las áreas cercanas a cruces de agua?			
Se realizaron tala de árboles fuera del DDV?			
Se evita erosión del suelo con vegetación picada y troceada?			
El retiro del suelo se limita al ancho de la zanja requerida para el entierro de la tuberia?			
Se utiliza vegetación cortada?			
Se marcan los límites del DDV con estacas y banderolas?			
Se respeta el ancho del DDV reglamentado?			
Se reduce el tiempo transcurrido entre la apertura de zanja, entierro y relleno de la misma?			